



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

OFÍCIO GP Nº 158/2022.

Campo Alegre, 21 de outubro de 2022.

A sua Senhoria o Senhor,
André Ricardo Mendes Vieira
Gerente de Governo
Gerência de Governo em Maceió – AL
Av. Fernandes Lima, nº 555, Farol.
CEP: 57.055-000
Maceió - AL

Assunto: Pedido de prorrogação de vigência do **Termo de compromisso nº 0424372-66/2014** pelo prazo de 10 meses – Objeto: Ampliação do sistema de Abastecimento de Água do Distrito Luziápolis no Município de Campo Alegre/AL.

Senhor Gerente,

Venho através do presente solicitar de Vossa Excelência, a prorrogação de vigência do **Termo de compromisso nº 0424372-66/2014** pelo prazo de 10 meses – Objeto: Ampliação do sistema de Abastecimento de Água do Distrito Luziápolis no Município de Campo Alegre/AL.

A solicitação se dá pelo fato de que diversos fatores influenciaram na baixa evolução da obra. Entre estes podemos citar:

- Atrasos no repasse dos recursos;
- Atrasos na entrega de materiais por parte dos fornecedores;
- Pandemia: que acarretou restrições tanto para a mão de obra quanto para aquisição de materiais;
- Paralisações por parte da contratada sem justificativas plausíveis, devidamente notificadas pela fiscalização na época (notificações no anexo);
- As chuvas intensas deste ano, que por um longo período causaram inundações em diversos Estados, inclusive Alagoas.
- Mudança do responsável pela fiscalização: desde o início da obra houve 03 trocas de engenheiro fiscal. Cada mudança demanda tempo para análise de todo o histórico da obra.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

- Análise de solicitações de reequilíbrio financeiro por parte da contratada devido à defasagem de preços. A mesma alega que os preços do contrato, mesmo que ajustados pelo INCC, são inferiores aos praticados no mercado atualmente.

Portanto, é de grande importância a prorrogação de vigência do Contrato supracitado, pelo prazo de 10 (dez) meses, para dar continuidade à execução do objeto pactuado, com a finalidade de conclusão e a devida prestação de contas junto ao Ministério.

Segue abaixo a programação das atividades (plano de ação) para conclusão da obra em questão:

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEIS
1	Solicitação de reequilíbrio de preços (processo em tramitação pelo setor de licitação, protocolo nº 321241/2022)	30/11/2022	Setor de Licitação
2	Ordem de reinício	12/12/2022	Setor de Licitação
3	Medição final da obra	12/06/2022	Empresa Contratada
4	Prestação de contas final	12/07/2022	GMC / Financeiro

O cronograma físico-financeiro do saldo do contrato e o cronograma de GANTT se encontram no anexo deste documento.

Desta forma, o município de Campo Alegre/AL vem requerer a análise e aprovação desta prorrogação afim de garantir a finalização desta obra, que é tão esperada por este município.



Nicolas Teixeira Tavares Pereira
Chefe do Executivo Municipal