



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**OFÍCIO Nº 098 DE 21 DE JUNHO DE 2022.**

**CÓPIA**

Ao Senhor  
André Vieira  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Maceió/AL

**ASSUNTO:** Solicitação de Prorrogação de Prazo do Contrato de Repasse nº 875660/2018/MDR/.

Sr. Gerente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente, solicitar a prorrogação de prazo do contrato de repasse nº 875660/2018/MDR/, que tem como objeto PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA, tendo em vista que restam apenas detalhes para finalização da sua execução e devido às fortes chuvas que caíram em nossa região, a empresa não conseguiu concluir a obra, sendo necessário sua prorrogação, para que possamos finalizar. Informamos também que a execução da mesma estava prevista para ser encerrada dentro do prazo de vigência, não sendo necessário solicitar prorrogação de vigência.

Diante do exposto acima, solicitamos essa prorrogação em caráter extraordinário após o prazo estipulado de 60 dias antes do término da vigência, para os contratos de repasses vinculado aos exercícios financeiros a partir de 2018(IN MPDG nº 002/2018).

Sem mais para o momento, manifesto votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

PEDRO HENRIQUE DE JESUS PEREIRA

**Prefeito**

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA/AL**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**CONTRATO PMTV N°: 125/2019**

**OBJETO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO MIGUEL FELIZARDO, BAIRRO SÃO MIGUEL - TEOTÔNIO VILELA/AL | TRECHOS 01, 02 e 03**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO   TRECHO 01							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	ACUMULADO ATUAL	jun/22	jul/22	ago/22
1	PAVIMENTAÇÃO	199.865,58	54,23%	79,27%	10,36%	10,36%	
				158.439,39	20.713,10	20.713,10	
2	DRENAGEM	167.111,85	45,34%	100,00%			
				167.111,85			
3	SINALIZAÇÃO	1.566,64	0,43%	0,00%			100,00%
				0,00			1.566,64
TOTAIS		368.544,07	100,00%				

DESEMBOLSO	MENSAL	%	88,33%	5,62%	5,62%	0,43%
		R\$	325.551,24	20.713,10	20.713,10	1.566,64
	ACUMULADO	%	88,33%	93,95%	99,57%	100,00%
		R\$	325.551,24	346.264,34	366.977,43	368.544,07

TEOTÔNIO VILELA/AL, 01 de JUNHO, 2022.

CR.: 1041521-01

SICONV: 856734/2017

**CHRYPSTHIAN BERNARDES PEREIRA DE ALMEIDA**

ARQUITETO | FISCAL DE OBRAS | CAU 36304-9