


Controle de Convênios

Qua nt.	Contrato Caixa	Programa	Objeto do Convênio	Contrato Interno	Empresa Contratada	Ano/Ass. Do Convênio	%Obra Convênio	Valor de Contrato Santo Amaro x Empresa	Valor do Convênio	Valor pago do Contrato	Ministerio	Situação
1	0218713-22	PPI FAVELAS	INTERVENÇÃO INTEGRADA PARA RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA, AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA DA COMUNIDADE. ALEM DISSO.	195/2017	DAP-9 ESTALEIRO NAVAL E CONSTRUTORA LTDA. ME	2004* 30/12/2004	45,71%	R\$ 587.984,28	R\$ 16.447.142,23	R\$ 529.951,98	MINIS. DO DESENV. REGIONAL	Execução
2	0352360-91	PROGRAMA URBANIZACAO, REGULAR	OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO DE 420 UH PELO MCWV MELHORIA DE 100 UH EQUIP COMUNITARIO (2 CAMPOS DE FUTEBOL E 1 PR	181/2017	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	2011* 31/01/2011	44,30%	R\$ 1.239.407,26	R\$ 5.604.070,55	R\$ 991.370,58	MINIS. DO DESENV. REGIONAL	Execução
3	0412725-75	APOIO E INFRAESTRUTUR A TURISTICA	SINALIZACAO TURISTICA	165/2017	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	2013* 26/12/2013	100,00%	R\$ 261.640,52	R\$ 300.000,00	R\$ 83.493,37	TURISMO	CONTRATO FINALIZADO
3	1006339-06	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	183/2017	HAYEK CONSTRUTORA LTDA	2013* 30/12/2013	100,00%	R\$ 246.789,63	R\$ 277.182,94	R\$ 192.260,41	MINIS. DA CIDADANIA	CONTRATO FINALIZADO 2020
4	1009905-59	PLANEJAMENTO URBANO	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS	206/2017	CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA	2013* 30/12/2013	100,00%	R\$ 599.690,59	R\$ 1.077.600,24	R\$ 599.690,75	MINIS. DO DESENV. REGIONAL	CONTRATO FINALIZADO 2019
5	1014187-74	PLANEJAMENTO URBANO	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SANTO AMARO	206/2017	CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA	2013* 31/12/2013	100,00%	R\$ 309.448,38	R\$ 1.118.478,78	R\$ 309.448,83	MINIS. DO DESENV. REGIONAL	CONTRATO FINALIZADO 2019
6	1014340-29	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTUR A TURISTICA	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO DO MUNICIPIO DE SANTO AMARO	181/2018	DAP-9 ESTALEIRO NAVAL E CONSTRUTORA LTDA. ME	2013* 31/12/2013	53,00%	R\$ 165.001,31	R\$ 253.906,25	R\$ 88.251,12	TURISMO	Execução
7	1022959-51	PLANEJAMENTO URBANO	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-BA.	135/2019	PREMIUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2015* 16/09/2015	30,25%	R\$ 1.644.709,52	R\$ 2.016.600,00	R\$ 0,00	MINIS. DO DESENV. REGIONAL	Execução
8	1028725-63	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	IMPLANTACÃO E MODERNIZACÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-BA.	130/2018	VMC EMPREENDIMENT OS LTDA - ME	2016* 21/12/2016	50,11%	R\$ 400.982,90	R\$ 418.684,50	R\$ 253.311,43	MINIS. DA CIDADANIA	Execução



Edmilson Bispa
 Diretor Geral
 SEMFRA - PMSA
 Matricula - 105000

9	1031706-15	PLANEJAMENTO URBANO	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO SOBRE PARALELEPIEDO NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO - BA.	118/2018	CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA	2016* 28/12/2016	78,86%	R\$ 761.014,38	R\$ 790.400,00	R\$ 623.309,48	MINIS. DO DESENV. REGIONAL	Execução
10	1038086-10	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO	110/2019	VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2017* 26/10/2017	10,03%	R\$ 224.248,28	R\$ 251.250,00	R\$ 25.223,29	MINIS. DA CIDADANIA	Execução
11	1041418-17	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, EM PARALELEPIEDO, NA SEDE DO MUNICIPIO	129/2018	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA. EEP	2017* 29/12/2017	42,84%	R\$ 216.721,55	R\$ 256.223,46	R\$ 79.265,57	MINIS. DO DESENV. REGIONAL	Execução
12	1044128-99	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTO AMARO	104/2019	TEKTON CONSTRUTORA LTDA	2018* 27/07/2018	4,01%	R\$ 1.845.329,56	R\$ 1.860.000,00	R\$ 74.631,35	MINIS. DA CIDADANIA	Execução
13	1048734-80	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	MELHORIA DO ACESSO À ÁGUA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO AMARÓBA.			2018* 27/07/2018	0,00%		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	MEIO AMBIENTE	CONTRATO CANCELADO PELO MINISTERIO
14	1057861-96	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Construção de Campo de Futebol no Município de Santo Amaro - Bahia			31/07/2018	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 305.755,48	R\$ 0,00	MINIS. DA CIDADANIA	PROCESSO LICITATORIO
15	1065883-51	PLANEJAMENTO URBANO	Recapamento Asfáltico Sobre Paralelepido nos Bairros da Caixa D'Água e Sacramento no Município de Santo Amaro - Bahia			05/12/2019	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 496.600,00	R\$ 0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Projeto
16	1069185-92	PLANEJAMENTO URBANO	Pavimentação de Ruas no Distrito de Açupe no Município de Santo Amaro - Bahia			31/12/2019	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 390.000,00	R\$ 0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Projeto

Luciano Paes Bispo Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano
 Matrícula 05000

Edmilson Bispo
 Diretor Geral
 SEINERA - PMSA